

主要土木工事の進捗状況について

令和元年8月31日現在

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
1	バリアフリー整備工事 (区道第982号) 本駒込五丁目1番～ 本駒込三丁目37番先	車道舗装工(排水性) 1,663.0 m ² 歩道舗装工(透水性ILB) 623.0 m ² 歩道舗装工(ILB) 144.0 m ² 街築工 1.0 式 植栽工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和元年6月24日 ? 令和2年3月6日 (5%)
2	バリアフリー整備工事 (区道第844号) 大塚六丁目13番～ 大塚五丁目30番先	車道舗装工(透水性) 689.0 m ² 歩道舗装工(透水性) 251.0 m ² 歩道舗装工(アスコン) 47.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和元年7月26日 ? 令和2年3月18日 (5%)
3	バリアフリー整備工事 (区道第901号外) 小石川五丁目4～9番先	車道舗装工(排水性) 463.0 m ² 車道舗装工(透水性) 352.0 m ² 歩道舗装工(透水性) 140.0 m ² 歩道舗装工(アスコン) 33.0 m ² 街築工 1.0 式 植栽工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	(起工済)
4	視覚障害者誘導用ブロック 設置工事(区道第893号) 小石川五丁目1番～ 小石川四丁目15番先	視覚障害者誘導用ブロック設置工 1.0 式	令和元年6月17日 ? 令和元年9月18日 (90%)
5	コミュニティ道路整備工事 (区道文台第3号) 弥生二丁目3番～ 本郷七丁目3番先	車道舗装工(アスコン) 909.0 m ² 歩道舗装工(透水性) 303.0 m ² 歩道舗装工(アスコン) 109.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和元年5月16日 ? 令和2年3月11日 (50%)
6	コミュニティ道路補修工事 (区道第1046号) 千駄木五丁目1番～ 千駄木三丁目14番先	車道舗装工(排水性) 1,042.0 m ² 遮熱性舗装工 839.0 m ² 歩道カー舗装工(透水性) 818.0 m ² 歩道カー舗装工(アスコン) 306.0 m ² 安全施設工 1.0 式	(起工済)
7	電線共同溝補修工事 (区道第1046号) 千駄木五丁目1番～ 千駄木三丁目14番先	首部補修工 1.0 式 特殊部内土砂堆積撤去工 1.0 式 特殊部内排水工 1.0 式	令和元年8月1日 ? 令和元年11月27日 (5%)
8	自転車走行空間整備工事 (区道第808号) 後楽一丁目8～6番先	車道舗装工(排水性) 1,196.0 m ² 歩道舗装工(透水性ILB) 566.0 m ² 歩道舗装工(ILB) 114.0 m ² 街築工 1.0 式 植栽工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和元年6月24日 ? 令和2年2月28日 (25%)

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
9	道路改修工事（区道第927号外） 小石川五丁目6～17番先	車道舗装工(透水性) 1,461.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和元年5月16日 ？ 令和元年10月24日 (50%)
10	道路改修工事（区道第970号） 千石四丁目16～29番先	車道舗装工(透水性) 2,145.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和元年7月5日 ？ 令和2年1月28日 (10%)
11	道路改修工事（区道第967号） 千石二丁目1～41番先	車道舗装工(アスコン) 360.0 m ² 車道舗装工(透水性) 961.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和元年7月5日 ？ 令和2年2月19日 (10%)
12	道路改修工事（区道第650号外） 本郷四丁目14～10番先	車道舗装工(透水性) 1,742.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和元年7月26日 ？ 令和2年2月26日 (5%)
13	道路改修工事（区道第134号） 関口一丁目20～14番先	車道舗装工(アスコン) 539.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	(起工済)
14	区内統一案内標識設置工事 文京区管内	統一案内標識設置工 15.0 基 既設案内標識撤去工 12.0 基	(起工済)
15	公共下水道枝線整備工事 (文京区小石川二丁目付近再構築工事) 小石川二丁目付近	管きょ工（開削） 235.8 m 管きょ工（製管工法） 10.6 m 取付管及びます工 20.0 箇所 人孔設置工 13.0 箇所 人孔改造工 9.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和元年5月16日 ？ 令和2年3月18日 (10%)
16	下水道施設整備工事 (文京区小石川三丁目付近管渠整備工事) 小石川三丁目付近	管きょ工（開削） 104.6 m 取付管及びます工 10.0 箇所 人孔設置工 7.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和元年7月26日 ？ 令和2年2月26日 (5%)
17	坂下通りバリアフリー整備設計委託 大塚五丁目18番～ 豊島区東池袋五丁目43番先	現地測量 1.0 式 交通量調査 1.0 式 予備設計 1.0 式 詳細設計 1.0 式	令和元年5月9日 ？ 令和2年3月31日 (40%)

令和元年度 文京区道路工事等予定箇所図

