

シビックセンター大ホール・小ホール等特定天井改修工事の工期延長について

1 概要

大ホール客席部分の既存天井解体のなかで、天井裏部分に使用されているケイ酸カルシウム板について分析調査を行ったところ、アスベスト含有が判明した。労働安全衛生法等に基づき手続きを行うと共に、当該建材について適切な撤去を進める為、約2か月半の工期延長が必要となる。

2 工期延長

当初予定 令和2年12月～令和4年9月末

変更後 令和2年12月～令和4年12月中旬

3 工期延長に伴う影響

12月中旬以降、大ホール再開に向け、公益財団法人文京アカデミーの調整等が必要となる。

そのため、令和5年1月区主催の成人式については、大ホールでの開催が困難となる。

その他、施設への影響については、今後、関係者と協議を行う。