

主要土木工事の進捗状況について

令和5年10月31日現在

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
1	バリアフリー整備工事 (区道第843号) その3 大塚五丁目22番～14番先	車道舗装工 (排水性) 1,153.0 m <sup>2</sup> 歩道舗装工 (透水性) 362.0 m <sup>2</sup> 歩道舗装工 (アスコン) 254.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和5年4月4日 ) 令和6年3月29日 ( 60% )
2	バリアフリー整備工事 (区道第807号) 後楽一丁目7番～ 二丁目5番先	車道舗装工 (排水性) 957.0 m <sup>2</sup> 遮熱性舗装工 757.0 m <sup>2</sup> 歩道舗装工 (透水性ILB) 553.0 m <sup>2</sup> 歩道舗装工 (非透水性ILB) 163.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和5年4月4日 ) 令和5年11月24日 ( 95% )
3	視覚障害者誘導用施設設置工事 (区道第898号) 目白台三丁目28番～ 音羽一丁目17番先	誘導用施設設置工 68.0 m <sup>2</sup> 舗装復旧工 1.0 式 ポストコーン設置工 1.0 式	令和5年6月14日 ) 令和5年9月7日 ( 100% )
4	電線共同溝整備工事 (区道第889号) 音羽一丁目1番～ 水道二丁目13番先	電線共同溝土工 1.0 式 電線共同溝一般部工 1.0 式 電線共同溝特殊部工 1.0 式 信号機用ハンドホール工 1.0 式 照明工 1.0 式 付帯工 1.0 式	令和3年6月25日 ) 令和6年7月31日 ( 65% )
5	電線共同溝設置工事 (区道第870号) 向丘二丁目16番～ 根津一丁目27番先	電線共同溝土工 1.0 式 電線共同溝一般部工 1.0 式 電線共同溝特殊部工 1.0 式 信号機用ハンドホール工 1.0 式 照明工 1.0 式 付帯工 1.0 式	令和3年10月1日 ) 令和5年12月4日 ( 95% )
6	電線共同溝整備工事 (区道第858号) 本駒込二丁目29番～11番先	電線共同溝土工 1.0 式 電線共同溝一般部工 1.0 式 電線共同溝特殊部工 1.0 式 照明工 1.0 式 付帯工 1.0 式	令和5年5月12日 ) 令和5年12月8日 ( 80% )
7	道路改修工事 (区道第971号) 千石四丁目29番～25番先	車道舗装工 (透水性) 952.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和5年4月3日 ) 令和5年8月25日 ( 100% )
8	道路改修工事 (区道第159号外) 小日向一丁目27番先外	車道舗装工 (透水性) 710.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和5年6月1日 ) 令和5年10月24日 ( 100% )

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
9	道路改修工事（区道第987号外） 本駒込四丁目31番～29番先外	車道舗装工（透水性） 1,348.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和5年7月25日 ） 令和6年1月22日  （ 80% ）
10	道路改修工事（区道第600号外） 西片二丁目12番～3番先外	車道舗装工（透水性） 1,240.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和5年9月25日 ） 令和6年3月15日  （10%）
11	道路改修工事（区道第960号外） 小石川四丁目18番～19番先外	車道舗装工（透水性） 648.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和5年9月25日 ） 令和6年2月22日  （ 10% ）
12	道路改修工事（区道第219号） 小石川三丁目33番～26番先	車道舗装工（アスコン） 578.0 m <sup>2</sup> 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和5年9月25日 ） 令和6年2月22日  （ 10% ）
13	公共下水道枝線整備工事 （文京区白山四丁目付近再構築その1工事） 白山四丁目付近	管きよ工（内面被覆） 237.5 m 取付管及びます工 35.0 箇所 人孔改造工 9.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和5年7月31日 ） 令和6年2月27日  （ 15% ）
14	下水道施設整備工事 （文京区向丘一丁目付近管渠整備工事） 向丘一丁目9番～8番先	管きよ工（開削） 31.70 m 取付管及びます工 2.0 箇所 人孔設置工 2.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和5年7月24日 ） 令和5年12月22日  （ 15% ）

令和5年度 文京区主要土木工事箇所図



番号	件名	施工箇所
1	バリアフリー整備工事(区道第843号)その3	大塚五丁目22番～14番先
2	バリアフリー整備工事(区道第807号)	後楽一丁目7番～二丁目5番先
3	視覚障害者誘導用施設設置工事(区道第898号)	目白台三丁目28番～音羽一丁目17番先
4	電線共同溝整備工事(区道第889号)	音羽一丁目1番～水道二丁目13番先
5	電線共同溝設置工事(区道第870号)	向丘二丁目16番～根津一丁目27番先
6	電線共同溝整備工事(区道第858号)	本駒込二丁目29番～11番先
7	道路改修工事(区道第971号)	千石四丁目29番～25番先
8	道路改修工事(区道第159号外)	小日向一丁目27番先外
9	道路改修工事(区道第987号外)	本駒込四丁目31番～29番先外
10	道路改修工事(区道第600号)	西片二丁目12番～3番先
11	道路改修工事(区道第960号外)	小石川四丁目18番～19番先外
12	道路改修工事(区道第219号)	小石川三丁目33番～26番先
13	公共下水道枝線整備工事(文京区白山四丁目付近再構築その1工事)	白山四丁目付近
14	下水道施設整備工事(文京区向丘一丁目付近管渠整備工事)	向丘一丁目9番～8番先