

明化小学校等改築に伴う倉庫等解体 明化小学校仮校舎借上げ

計画説明会 資料

2019年9月30日

建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例

【本件担当・問い合わせ先】

文京区教育委員会教育推進部学務課 03 (5803) 1297


文京区施設管理部整備技術課 03 (5803) 1275

次第

1. 開会あいさつ
2. 出席者紹介
3. 全体計画 概要説明
4. 倉庫等解体工事計画 概要説明
5. 仮校舎建設工事計画 概要説明
6. 質疑応答

全体計画

全体計画 【建替計画・事業工程】



→ 工事車両動線 → 児童・園児動線 ■ 工事中建物 ■ 解体建物 □ 工事エリア ■ 利用エリア ● 校庭・園庭

工事	2019年				2020年				2021年				2022年				2023年				2024年				2025年														
	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度				2024年度				2025年度														
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
先行工事	先行工事【4カ月】																																						
仮設校舎					仮設校舎【建設】																																		
解体工事									既存校舎【改修】																														
新築工事									解体(小学校東側) 【7カ月【校舎本体】】				新校舎建設(Ⅰ期)【21カ月】 体育館・プール・こども園								新校舎建設(Ⅱ期)【17.5カ月】 小学校校舎																		
外構工事	埋蔵文化財調査																				校庭整備(西)				校庭・園庭整備(東) 【6カ月】														
引越し					★ 引越(小学校) 夏休み								★ 引越(小学校) 冬休み								★ 引越(小学校) 冬休み																		
小学校																																							
幼稚園													★ 引越(幼稚園) 冬休み																										

完成
2025年
9月末