

主要公園工事等の進捗状況について

令和4年10月31日現在

No.	工事等件名・施工箇所	規	模	工期及び進捗率
1	公園再整備工事（文京区立 神明都電車庫跡公園） 文京区本駒込四丁目35番	再整備工 都電等改修工 トイレ整備工	1.0 式 1.0 式 1.0 式	令和3年10月1日 令和5年2月3日 (55%)
2	公園再整備工事（文京区立 久堅公園） 文京区小石川五丁目27番	再整備工 トイレ整備工 擁壁改修工	1.0 式 1.0 式 1.0 式	令和4年3月8日 令和5年3月9日 (50%)
3	聖堂際公衆便所改修工事 文京区湯島一丁目4番	内装改修工 設備改修工	1.0 式 1.0 式	令和4年7月1日 令和4年12月5日 (10%)
4	防犯カメラ用支柱等設置工事 （その1） 文京区立須藤公園外10箇所	支柱等設置工	1.0 式	令和4年7月25日 令和4年12月19日 (70%)
5	公園再整備工事（文京区立 白山四丁目第二児童遊園） 文京区白山四丁目4番	再整備工 トイレ新設工	1.0 式 1.0 式	令和4年8月1日 令和5年3月17日 (20%)
6	公園再整備工事（文京区立 水道一丁目児童遊園） 文京区水道一丁目6番	再整備工 トイレ整備工	1.0 式 1.0 式	令和4年8月1日 令和5年3月14日 (20%)
7	防犯カメラ用支柱等設置工事 （その2） 文京区立清和公園外9箇所	支柱等設置工	1.0 式	令和4年10月28日 令和5年3月14日 (0%)
8	公園再整備工事（文京区立 文京宮下公園） 文京区千石四丁目23番	再整備工 トイレ整備工	1.0 式 1.0 式 1.0 式	発注準備中
9	埋蔵文化財調査先行施設撤去 工事（文京区立元町公園） 文京区本郷一丁目1番	施設撤去工	1.0 式	令和4年9月1日 令和5年2月1日 (15%)
10	文京区立元町公園整備工事 （第1期） 文京区本郷一丁目1番	擁壁改修工 擁壁補修工	1.0 式 1.0 式	発注準備中
11	埋蔵文化財本調査委託 （文京区立元町公園） 文京区本郷一丁目1番	埋蔵文化財本調査	1.0 式	令和4年9月14日 令和5年3月20日 (10%)
12	公園再整備事業設計等委託 （文京区立窪町東公園 外1園） （文京区立窪町東公園） （文京区立向丘一丁目 児童遊園） 文京区大塚三丁目30番 文京区向丘一丁目10番	基本設計 実施設計	1.0 式 1.0 式	令和4年4月1日 令和5年3月31日  (40%)

# 令和4年度 文京区主要公園工事等の箇所図

