

主要公園工事等の進捗状況について

令和5年10月31日現在

No.	工事等件名・施工箇所	規	模	工期及び進捗率
1	公園等維持修繕工事 (その1) 文京区立大塚窪町公園外15園	維持修繕工事 遊器具等取替及び補修工事	1.0 式 1.0 式	令和5年7月31日 令和6年3月15日 (20%)
2	公園等維持修繕工事 (その2) 文京区立駒込公園外1園	遊器具等取替及び補修工事	1.0 式	令和5年10月27日 令和6年2月15日 (0%)
3	公園等維持修繕工事 (その3) 文京区立江戸川公園外4園	遊器具等取替及び補修工事	1.0 式	発注準備中
4	防犯カメラ用支柱等設置工事 (その1) 文京区立音羽児童遊園外4箇所	支柱等設置工	1.0 式	令和5年7月24日 令和5年12月15日 (30%)
5	防犯カメラ用支柱等設置工事 (その2) 文京区立窪町東公園外6箇所	支柱等設置工	1.0 式	令和5年9月25日 令和6年2月22日 (10%)
6	公園再整備工事(文京区立 文京宮下公園) 文京区千石四丁目23番	再整備工 トイレ整備工	1.0 式 1.0 式	令和5年3月2日 令和6年3月1日 (45%)
7	公園再整備工事(文京区立 向丘一丁目児童遊園) 文京区向丘一丁目10番	再整備工	1.0 式	令和5年10月2日 令和6年3月15日 (5%)
8	公園再整備工事(文京区立 窪町東公園) 文京区大塚三丁目31・32番	再整備工	1.0 式	発注準備中
9	文京区立元町公園整備工事 (第1期) 文京区本郷一丁目1番	擁壁改修工 擁壁補修工	1.0 式 1.0 式	令和5年3月2日 令和5年12月20日 (20%)
10	文京区立元町公園整備工事 (第2期) 文京区本郷一丁目1番	擁壁改修工 園内整備工 トイレ整備工	1.0 式 1.0 式 1.0 式	令和5年9月28日 令和7年3月10日 (5%)
11	埋蔵文化財本調査委託 (文京区立元町公園) 文京区本郷一丁目1番	埋蔵文化財本調査	1.0 式	令和5年4月1日 令和8年3月31日 (10%)
12	公園再整備事業設計等委託 (文京区立切通公園) (文京区立切通公園) 文京区湯島四丁目6番	基本設計 実施設計	1.0 式 1.0 式	令和5年4月1日 令和6年3月31日 (40%)
13	公園再整備事業設計等委託 (文京区立千駄木公園 外1園) (文京区立千駄木公園) (文京区立関口三丁目公園) 文京区千駄木五丁目43番 文京区関口三丁目2番	基本設計 実施設計	1.0 式 1.0 式	令和5年4月1日 令和6年3月31日 (40%)

令和5年度 文京区主要公園工事等の箇所図

凡例	
設計	△
工事	○



番号	件名	施工箇所
1	公園維持修繕工事(その1)	文京区立大塚窪町公園外15園
2	公園維持修繕工事(その2)	文京区立駒込公園外1園
3	公園維持修繕工事(その3)	文京区立江戸川公園外4園
4	防犯カメラ用支柱等設置工事(その1)	文京区立音羽児童遊園外4箇所
5	防犯カメラ用支柱等設置工事(その2)	文京区立窪町東公園外6箇所
6	公園再整備工事(文京区立文京宮下公園)	文京区千石四丁目23番
7	公園再整備工事(文京区立向丘一丁目児童遊園)	文京区向丘一丁目10番
8	公園再整備工事(文京区立窪町東公園)	文京区大塚三丁目31・32番
9	文京区立元町公園整備工事(第1期)	文京区本郷一丁目1番
10	文京区立元町公園整備工事(第2期)	文京区本郷一丁目1番
11	埋蔵文化財本調査委託(文京区立元町公園)	文京区本郷一丁目1番
12	公園再整備事業設計等委託(文京区立切通公園)	文京区湯島四丁目6番
13	公園再整備事業設計等委託(文京区立千駄木公園外1園)	文京区千駄木五丁目43番外1箇所

※1～5番については、複数箇所あるため図示なし