

主要公園工事等の進捗状況について

平成30年8月31日現在

No.	工事等件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
1	文京区立教育の森公園施設改修工事 文京区大塚三丁目29番	公園施設工 1.0 式 植栽工 1.0 式 電気・給排水工 1.0 式	平成29年6月23日 平成31年3月11日 ( 80% )
2	公園再整備工事 (文京区立関口一丁目児童遊園) 文京区関口一丁目9番	再整備工 1.0 式 トイレ整備工 1.0 式 面積 214 m <sup>2</sup>	平成30年5月11日 平成30年9月22日 ( 90% )
3	真砂坂・富坂上・御茶の水橋 際公衆便所整備工事 文京区本郷四丁目13番5号 文京区春日一丁目13番13号 文京区湯島一丁目5番14号	トイレ整備工 3.0 箇所	平成30年6月5日 平成30年11月30日 ( 30% )
4	白山・駕籠町・大塚窪町公園便 所、丸山町遊び場等整備工事 文京区白山五丁目31番 文京区本駒込二丁目10番 文京区大塚三丁目26番 文京区千石三丁目39番	トイレ整備工 3.0 箇所 植栽工 1.0 式 電気・給排水工 1.0 式 防災施設工 1.0 式	平成30年7月11日 平成31年3月15日 ( 10% )
5	蓬莱町・根津神社表参道際公 衆便所設備改修工事 文京区向丘二丁目27番9号 文京区根津一丁目28番	トイレ整備工 (リフォーム) 2.0 箇所	平成30年7月10日 平成31年3月15日 ( 5% )
6	白山坂上・駕籠町公衆便所設 備改修工事 文京区白山一丁目37番1号 文京区本駒込二丁目28番	トイレ整備工 (リフォーム) 2.0 箇所	平成30年7月10日 平成31年3月15日 ( 5% )
7	窪町東公園内・播磨坂公衆便 所設備改修工事 文京区大塚三丁目30番5号 文京区小石川四丁目17番11号	トイレ整備工 (リフォーム) 2.0 箇所	平成30年7月10日 平成31年3月15日 ( 5% )
8	公園再整備工事 (文京区立六義公園) 文京区本駒込六丁目16番	再整備工 1.0 式 トイレ整備工 1.0 式 面積 12,187 m <sup>2</sup>	議決日 平成31年7月16日 仮契約中
9	公園再整備工事 (文京区立根津二丁目児童遊園) 文京区根津二丁目22番	再整備工 1.0 式 トイレ整備工 1.0 式 面積 505 m <sup>2</sup>	設計中
10	公園再整備工事 (文京区立真砂児童遊園) 文京区本郷四丁目8番	再整備工 1.0 式 面積 250 m <sup>2</sup>	設計中
11	猫又橋際公衆便所外12箇所設 計委託 文京区千石三丁目13番14号外 12箇所	基本設計 1.0 式 実施設計 1.0 式	平成30年5月25日 平成31年3月15日 ( 15% )

# 平成30年度 文京区主要公園工事等の箇所図



番号	件名	施工箇所
1	文京区立教育の森公園施設改修工事	文京区大塚三丁目29番
2	公園再整備工事 (関口一丁目児童遊園)	文京区関口一丁目9番
3	真砂坂・富坂上・御茶の水橋際公衆便所整備工事	文京区本郷四丁目13番5号 文京区春日一丁目13番13号 文京区湯島一丁目5番14号
4	白山・駕籠町・大塚窪町公園便所、丸山町遊び場等整備工事	文京区白山五丁目31番 文京区本駒込二丁目10番 文京区大塚三丁目26番 文京区千石三丁目39番
5	蓬莱町・根津神社表参道際公衆便所設備改修工事	文京区向丘二丁目27番9号 文京区根津一丁目28番
6	白山坂上・駕籠町公衆便所設備改修工事	文京区白山一丁目37番1号 文京区本駒込二丁目28番
7	窪町東公園内・播磨坂公衆便所設備改修工事	文京区大塚三丁目30番5号 文京区小石川四丁目17番11号
8	公園再整備工事 (文京区立六義公園)	文京区本駒込六丁目16番
9	公園再整備工事 (根津二丁目児童遊園)	文京区根津二丁目22番
10	公園再整備工事 (文京区立真砂児童遊園)	文京区本郷四丁目8番
11	猫又橋際公衆便所外12箇所設計委託	文京区千石三丁目13番14号外12箇所

凡例	
設計	△
工事	○

