

主要公園工事等の進捗状況について

令和元年8月31日現在

No.	工事等件名・施工箇所	規	模	工期及び進捗率
1	公園再整備工事 (文京区立六義公園) 文京区本駒込六丁目16番	再整備工 トイレ整備工	1.0 式 1.0 式	平成30年10月1日 令和元年8月16日 (100%)
2	動坂公園便所外2箇所整備工事 (文京区立動坂公園) (文京区立大観音児童遊園) (猫又橋際公衆便所) 文京区本駒込四丁目18番 文京区向丘二丁目38番 文京区千石三丁目13番	トイレ整備工 防災施設工 トイレ撤去工 植栽工	2.0 箇所 1.0 式 1.0 式 1.0 式	令和元年7月26日 令和2年3月11日 (10%)
3	目白台運動公園防球ネット設置工事 (文京区立目白台運動場) 文京区目白台一丁目19、20番	防球ネット設置工事	1.0 式	設計中
4	根津神社境内・護国寺前公衆便所整備工事 文京区根津一丁目28番 文京区大塚五丁目40番	トイレ整備工	2.0 箇所	
5	公園再整備事業実施設計業務委託 (文京区立お茶の水公園) 文京区湯島一丁目4番	実施設計	1.0 式	平成31年4月1日 令和元年10月31日 (70%)
6	公園再整備事業設計等委託 (文京区立西片公園) (文京区立神明都電車庫跡公園) 文京区西片二丁目3番 文京区本駒込四丁目35番	基本設計 実施設計	1.0 式 1.0 式	平成31年4月1日 令和2年3月19日 (40%)
7	トイレ及び児童遊園設計委託 (文京区立小石川児童遊園外7箇所) 文京区小石川一丁目24番外7箇所	トイレ設計 児童遊園設計 文京区立音羽児童遊園の一部 面積	7.0 箇所 1.0 箇所 480 m ²	令和元年7月19日 令和2年3月19日 (5%)
8	元町公園設計等委託 (文京区立元町公園) 文京区本郷一丁目1番	基本設計	1.0 式	仕様書作成中

令和元年度 文京区主要公園工事等の箇所図



3 目白台運動公園防球ネット設置工事

4 根津神社境内・護国寺前公衆便所整備工事(護国寺前公衆便所)

2 動坂公園便所外2箇所整備工事(猫又橋公衆便所)

1 公園再整備工事(文京区立六義公園)

7 トイレ及び児童遊園設計委託(小日向児童遊園、音羽児童遊園)

7 トイレ及び児童遊園設計委託(小石川一丁目、八千代町、白山二丁目、白山二丁目第2、白山五丁目、本駒込三丁目児童遊園便所)

2 動坂公園便所外2箇所整備工事(大観音児童遊園)

4 根津神社境内・護国寺前公衆便所整備工事(根津神社境内公衆便所)

6 公園再整備事業設計等委託(神明都電車庫跡公園)

2 動坂公園便所外2箇所整備工事(動坂公園便所)

6 公園再整備事業設計等委託(西片公園)

8 元町公園設計等委託(元町公園)

5 公園再整備事業実施設計業務委託(お茶の水)

番号	名称	施工箇所
1	公園再整備工事 六義公園	文京区本駒込六丁目16番
2	動坂公園便所外2箇所整備工事 動坂公園、大観音児童遊園 猫又橋公衆便所	本駒込四丁目18番 外2箇所
3	目白台運動公園防球ネット設置工事 目白台運動公園	文京区目白台一丁目19, 20番
4	根津神社境内・護国寺前公衆便所整備工事	文京区根津一丁目28番外1箇所
5	公園再整備事業実施設計業務委託 お茶の水公園	文京区湯島一丁目4番
6	公園再整備事業設計等委託 西片公園、神明都電車庫跡公園	文京区西片二丁目3番外1箇所
7	トイレ及び児童遊園設計委託	文京区小石川一丁目24番外7箇所
8	元町公園設計等委託 元町公園	文京区本郷一丁目1番

凡例	
設計	△
工事	○