

主要土木工事の進捗状況について

令和4年10月31日現在

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
1	バリアフリー整備工事 (区道第843号) その2 大塚六丁目11番～ 豊島区東池袋五丁目43番先	車道舗装工 (排水性) 1,806.0 m ² 歩道舗装工 (透水性) 734.0 m ² 歩道舗装工 (アスコン) 369.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和3年7月30日) 令和5年1月18日 (60%)
2	視覚障害者誘導用施設設置工事 (区道第897号外) 音羽二丁目1番～ 大塚一丁目5番先外	誘導用施設設置工 241.0 m ² 舗装復旧工 1.0 式	令和4年6月15日) 令和4年10月25日 (100%)
3	コミュニティ道路整備工事 (区道第869号) 向丘二丁目21番～ 千駄木一丁目19番先	車道舗装工 (透水性) 978.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和4年4月1日) 令和4年8月4日 (100%)
4	電線共同溝整備工事 (区道第889号) 音羽一丁目1番～ 水道二丁目13番先	電線共同溝土工 1.0 式 電線共同溝一般部工 1.0 式 電線共同溝特殊部工 1.0 式 信号機用ハンドホール工 1.0 式 照明工 1.0 式 付帯工 1.0 式	令和3年6月25日) 令和5年6月23日 (10%) 工事一時中止
5	電線共同溝設置工事 (区道第870号) 向丘二丁目16番～ 根津一丁目27番先	電線共同溝土工 1.0 式 電線共同溝一般部工 1.0 式 電線共同溝特殊部工 1.0 式 信号機用ハンドホール工 1.0 式 照明工 1.0 式 付帯工 1.0 式	令和3年10月1日) 令和5年12月4日 (50%)
6	電線共同溝整備工事 (区道第582号) 根津一丁目19番～17番先	電線共同溝土工 1.0 式 電線共同溝一般部工 1.0 式 電線共同溝特殊部工 1.0 式 信号機用ハンドホール工 1.0 式 照明工 1.0 式 付帯工 1.0 式	令和4年10月1日) 令和5年3月13日 (5%)
7	埋蔵文化財調査工事 (区道第889号) 音羽一丁目1番～ 水道二丁目13番先	文化財調査工 1.0 式 仮設工 27箇所 210.0 m ² 1.0 式	令和4年4月1日) 令和4年11月10日 (95%)
8	道路改修工事 (区道第829号) 本郷二丁目36番～ 本郷一丁目27番先	車道舗装工 (透水性) 1,025.0 m ² 歩道舗装工 (I L B) 718.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和4年5月13日) 令和5年1月23日 (70%)

No.	工事件名・施工箇所	規 模	工期及び進捗率
9	道路改修工事（区道第214号） 小石川二丁目14～16番先	車道舗装工（透水性） 586.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和4年4月1日 ～ 令和4年7月13日 (100%)
10	道路改修工事（区道第709号） 湯島三丁目21～19番先	階段工 1.0 式 車道舗装工（アスコン） 17.0 m ² 車道舗装工（コンクリート） 2.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和4年5月30日 ～ 令和4年11月7日 (10%) 工期延伸予定
12	道路改修工事（区道第707号外） 湯島二丁目33～22番先外	車道舗装工（アスコン） 440.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和4年7月25日 ～ 令和4年12月19日 (25%)
11	道路改修工事（区道第912号） 大塚三丁目29～3番先	車道舗装工（透水性） 656.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和4年7月25日 ～ 令和4年12月12日 (55%)
13	道路改修工事（区道第818号） 小石川二丁目6～5番先	車道舗装工（透水性） 849.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和4年7月25日 ～ 令和5年1月23日 (10%)
14	道路改修工事（区道第60号外） 千石三丁目7～8番先	車道舗装工（透水性） 1,066.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和4年9月28日 ～ 令和5年2月27日 (5%)
15	公共下水道枝線整備工事 （文京区湯島四丁目付近再構築その4工事） 湯島四丁目付近	管きょ工（開削） 131.3 m 管きょ工（製管工法） 9.2 m 人孔設置工 4.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和4年7月1日 ～ 令和4年12月26日 (55%)
16	下水道施設整備工事 （文京区目白台二丁目付近管渠整備工事） 目白台二丁目11番～12番先	管きょ工（開削） 29.05 m 取付管及びます工 7.0 箇所 人孔設置工 2.0 箇所 付帯工 1.0 式	令和4年11月1日 ～ 令和5年3月2日 (5%)

令和4年度 文京区道路工事等箇所図



番号	件名	施工箇所
1	バリアフリー整備工事(区道第843号)その2	大塚六丁目11番～豊島区東池袋五丁目43番先
2	視覚障害者誘導用施設設置工事(区道第897号外)	音羽二丁目1番～大塚一丁目5番先外
3	コミュニティ道路整備工事(区道第869号)	向丘二丁目21番～千駄木一丁目19番先
4	電線共同溝整備工事(区道第889号)	音羽一丁目1番～水道二丁目13番先
5	電線共同溝設置工事(区道第870号)	向丘二丁目16番～根津一丁目27番先
6	電線共同溝整備工事(区道第582号)	根津一丁目19番～17番先
7	埋蔵文化財調査工事(区道第889号)	音羽一丁目1番～水道二丁目13番先
8	道路改修工事(区道第829号)	本郷二丁目36番～本郷一丁目27番先
9	道路改修工事(区道第214号)	小石川二丁目14番～16番先
10	道路改修工事(区道第709号)	湯島三丁目21番～19番先
11	道路改修工事(区道第707号外)	湯島二丁目33番～22番先外
12	道路改修工事(区道第912号)	大塚三丁目29番～3番先
13	道路改修工事(区道第818号)	小石川二丁目6番～5番先
14	道路改修工事(区道第60号外)	千石三丁目7番～8番先外
15	公共下水道枝線整備工事(文京区湯島四丁目付近再構築その4工事)	湯島四丁目付近
16	下水道施設整備工事(文京区目白台二丁目付近管渠整備工事)	目白台二丁目11番～12番先

