

主要土木工事の進捗状況について

令和7年10月31日現在

No	工事件名及び施工箇所	道路構成	工事概要	工期及び進捗率
1	コミュニティ道路整備工事 (区道第803号) 水道二丁目1番～ 水道一丁目4番先	延長 214.7 m 面積 1,541.0 m ² 車道幅員 4.00 m 歩道幅員 1.80 m	車道舗装工(排水性) 974.0 m ² 歩道舗装工(アスコン) 362.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和7年7月16日 ～ 令和8年1月30日 (50%)
2	コミュニティ道路整備工事 (区道第817号) 小石川三丁目14番～ 小石川二丁目17番先	延長 247.0 m 面積 1,893.0 m ² 車道幅員 4.50 m 歩道幅員 2.00 m	車道舗装工(排水性) 1,130.0 m ² 歩道舗装工(透水性ILB)※ 275.0 m ² 歩道舗装工(非透水性ILB) 119.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式 ※ILB：インターロッキングブロック	令和7年7月16日 ～ 令和8年3月17日 (40%)
3	バリアフリー整備工事 (区道第834号) 本郷二丁目32番～19番先	延長 156.8 m 面積 1,829.0 m ² 車道幅員 6.50 m 歩道幅員 2.65 m	車道舗装工(排水性) 1,026.0 m ² 歩道舗装工(透水性ILB) 440.0 m ² 歩道舗装工(非透水性ILB) 82.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和7年8月12日 ～ 令和8年3月5日 (30%)
4	バリアフリー整備工事 (区道第837号) 本郷三丁目1番～ 湯島一丁目5番先	延長 159.1 m 面積 2,024.2 m ² 車道幅員 6.50 m 歩道幅員 3.00～3.50 m	車道舗装工(排水性) 1,010.0 m ² 歩道舗装工(アスコン) 637.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和7年4月9日 ～ 令和7年12月16日 (100%)
5	無電柱化に伴う道路復旧工事 (区道第858号) 本駒込二丁目29番～12番先	延長 239.7 m 面積 1,547.0 m ² 車道幅員 5.20 m 歩道幅員 2.00 m	車道舗装工(排水性) 1,056.0 m ² 歩道舗装工(透水性ILB) 179.0 m ² 歩道舗装工(非透水性ILB) 85.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和7年6月18日 ～ 令和8年2月2日 (70%)
6	沓岐坂上歩道橋塗膜除去工事 本郷二丁目16番～17番先	橋長 23.8 m	塗膜除去工 1.0 式	令和7年5月15日 ～ 令和8年1月26日 (70%)
7	道路改修工事(区道第596号) 西片二丁目15番～16番先	延長 85.9 m 面積 385.0 m ² 幅員 4.10～4.60 m	車道舗装工(透水性) 306.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和7年4月1日 ～ 令和7年8月25日 (100%)
8	道路改修工事(区道第911号) 大塚三丁目39番～30番先	延長 231.0 m 面積 1,522.0 m ² 幅員 6.00 m	車道舗装工(透水性) 1,315.0 m ² 街築工 1.0 式 安全施設工 1.0 式	令和7年4月1日 ～ 令和7年9月16日 (100%)

No	工事件名及び施工箇所	道路構成		工事概要		工期及び進捗率
9	道路改修工事（区道第159号）	延長	80.9 m	車道舗装工（透水性）	386.0 m ²	令和7年6月11日
		面積	426.0 m ²	街築工	1.0 式	}
	小日向一丁目24番～14番先	幅員	3.10～6.00 m	安全施設工	1.0 式	令和7年11月5日
						（ 100% ）
10	道路改修工事（区道第248号）	延長	142.5 m	車道舗装工（アスコン）	699.0 m ²	令和7年7月9日
		面積	776.0 m ²	街築工	1.0 式	}
	白山二丁目5番～8番先	幅員	5.35～5.50 m	安全施設工	1.0 式	令和7年12月4日
						（ 85% ）
11	道路改修工事 （区道文台第5号）	延長	114.7 m	車道舗装工（透水性）	519.0 m ²	令和7年8月6日
		面積	632.0 m ²	街築工	1.0 式	}
	根津二丁目8番～7番先	幅員	5.30～5.80 m	安全施設工	1.0 式	令和8年1月7日
						（ 60% ）
12	道路改修工事（区道第459号）	延長	238.0 m	車道舗装工（透水性）	1,507.0 m ²	令和7年10月7日
		面積	1,717.0 m ²	街築工	1.0 式	}
	本駒込六丁目20番～18番先	幅員	7.20 m	安全施設工	1.0 式	令和8年3月31日
						（ 5% ）
13	道路改修工事 （区道第768号外）	768号 延長	117.6 m	車道舗装工（透水性）	639.0 m ²	令和7年10月7日
		面積	473.0 m ²	車道舗装工（すべり止め）	365.0 m ²	}
	本郷一丁目2番～1番先	幅員	3.90～4.10 m	街築工	1.0 式	令和8年3月31日
		829号 延長	125.6 m	安全施設工	1.0 式	（ 5% ）
		面積	751.0 m ²	街路灯建替工	1.0 式	
		幅員	6.00 m			
14	公共下水道枝線整備工事 （文京区千石二丁目付近再構築その1工事）			管きょ工（内面被覆）	207.6 m	令和7年8月20日
	管きょ工（開削）			4.0 m	}	
	付帯工			1.0 式	令和8年2月27日	
	仮設工			1.0 式	（ 5% ）	
15	排水施設整備工事			管きょ工	33.1 m	（起工済）
	人孔設置工			2.0 箇所		
	取付管及びます工			4.0 箇所		
	付帯工			1.0 式		

令和7年度 主要土木工事箇所図



豊島区

台東区

No	工 事 件 名	施 工 箇 所
1	コミュニティ道路整備工事（区道第803号）	水道二丁目1番～水道一丁目4番先
2	コミュニティ道路整備工事（区道第817号）	小石川三丁目14番～小石川二丁目17番先
3	バリアフリー整備工事（区道第834号）	本郷二丁目32番～19番先
4	バリアフリー整備工事（区道第837号）	本郷三丁目1番～湯島一丁目5番先
5	無電柱化に伴う道路復旧工事（区道第858号）	本駒込二丁目29番～12番先
6	沓岐坂上歩道橋塗膜除去工事	本郷二丁目16番～17番先
7	道路改修工事（区道第596号）	西片二丁目15番～16番先
8	道路改修工事（区道第911号）	大塚三丁目39番～30番先
9	道路改修工事（区道第159号）	小日向一丁目24番～14番先
10	道路改修工事（区道第248号）	白山二丁目5番～8番先
11	道路改修工事（区道文台第5号）	根津二丁目8番～7番先
12	道路改修工事（区道第459号）	本駒込六丁目20番～18番先
13	道路改修工事（区道第768号外）	本郷一丁目2番～1番先
14	公共下水道枝線整備工事（文京区千石二丁目付近再構築その1工事）	千石二丁目地区
15	排水施設整備工事	春日二丁目2番～1番先外

