

記入例

別表1

(A4)

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等

	建築物の構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他()			①築年数(又は建築年)を記載 複数棟の場合は、各々記載	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 30 年、棟数 1 棟 その他()			②隣家の建物への近接状況、 周辺環境、その他施工に注意 が必要な事項	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 _____ m その他(住宅密集地内)				
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		③解体機械の設置場所、作業 空地の状況	
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他()	隣地使用の承諾済、道路使用許可		④搬出経路の状況、前面道路 の幅員、路面状況など	
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 _____ m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他(大型車交通不可)	交通整理員の常駐 2トントラックで搬出			
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (エアコン) <input type="checkbox"/> 無		工事施工まで引き取り依頼済		⑤家電製品、タンス等の 残存物品
	特定建設資材への付着物	石綿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニール床タイル等)	<input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施	⑥近隣対策や必要な諸官庁への 届出の状況、石綿などの有害 物質が存在する場合は対処に ついて記載
			<input type="checkbox"/> 有 () <input checked="" type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施	
	その他(特定建設資材に付着していない有害物質)	石綿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿(鉄骨等に吹付けられた石綿、石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿(スレートボード等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則等) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施	⑦原則手作業だが、機械併用 の場合はその理由 注：単純に工期短縮のため等 の場合は不可
<input type="checkbox"/> 有 () <input checked="" type="checkbox"/> 無			<input checked="" type="checkbox"/> フロン類使用機器あり	<input type="checkbox"/> フロン類回収済 <input checked="" type="checkbox"/> フロン類回収予定		
工事の工程の順序		上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		⑩その他の場合は理由を記載		
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由(建築物の構造上、取り外しができないため)		⑪「分別に支障となる建設資材」 ：木材と一体となった石膏ボード、 タイル、壁紙の塩化ビニル、 窓枠の金属など		
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		40 トン				
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	発生が見込まれる部分(注)	⑫「事前の取り外し」 ：原則木材より先に取り外す 必要があるが、技術上困難 である場合はその理由を記載	
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	10 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤		
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	_____ トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤		
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	25 トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤			
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他						
備考						

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。