

## 文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事 変更概要

工 事 場 所	文京区小石川一丁目23番16号外
変 更 概 要	<p>(1) 工事請負契約約款第25条第6項（インフレスライド条項）の規定により契約金額の増額を行う。</p> <p>(2) 埋蔵文化財発掘調査に伴い、令和5年9月11日から令和6年5月12日まで工事を一時中止したため、中止期間中の費用及び工期延伸に係る変更を行う。</p> <p>(3) 埋蔵文化財発掘調査に伴い、地盤改良工事の必要が生じたため、工事に係る変更を行う。</p> <p>(4) 解体工事後に実施したボーリング調査の結果、杭長を変更する必要が生じたため、工事に係る変更を行う。</p> <p>(5) 山留工事及び杭工事において、設計図に記載のない既存杭、木杭等の地中障害が確認されたため、地中障害の撤去・処分に係る変更を行う。</p>
契 約 金 額	
変 更 後	7,631,679,000円 (うち消費税相当額 693,789,000円)
変 更 前	7,243,610,000円 (うち消費税相当額 658,510,000円)
増 減	388,069,000円 (うち消費税相当額 35,279,000円)
工 期	
変 更 後	令和2年3月23日 から 令和9年11月4日 まで
変 更 前	令和2年3月23日 から 令和8年11月4日 まで
増 減	365日（うち控除日数 245日）