

文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他空気調和設備工事 変更概要

工 事 場 所	文京区小石川一丁目23番16号外
変 更 概 要	(1) 工事請負契約約款第25条第6項（インフレスライド条項）の規定により契約金額の増額を行う。 (2) 埋蔵文化財発掘調査に伴い、令和5年9月11日から令和6年5月12日まで工事を一時中止したため、中止期間中の費用及び工期延伸に係る変更を行う。
契 約 金 額	
変 更 後	1,054,317,000円 (うち消費税相当額 95,847,000円)
変 更 前	947,859,000円 (うち消費税相当額 86,169,000円)
増 減	106,458,000円 (うち消費税相当額 9,678,000円)
工 期	
変 更 後	令和2年3月23日 から 令和8年7月31日 まで
変 更 前	令和2年3月23日 から 令和7年7月18日 まで
増 減	378日（うち控除日数 245日）