

文京区立元町公園整備工事（第2期）変更概要

工事場所 文京区本郷一丁目1番

- 変更概要
- (1) 元町公園整備工事全体の工期等の関係から、元町公園整備工事（第1期）及び埋蔵文化財調査等と本工事が同時施工となった。これに伴う作業用地の制約等から、掘削した発生土の現場内保管及び再利用が困難となったため、土工数量の変更等を行う。また、東側擁壁の施工において、一部の区間で所定の地盤強度が得られなかったため、基礎地盤の補強等の変更を行う。
 - (2) 受注者から、工期延長に伴う工事現場の維持等に要する費用の請求があり、工事請負契約設計変更ガイドライン（土木工事編）に基づき、契約金額を変更する。
 - (3) 工事請負契約約款第25条第6項の規定（インフレスライド条項）により、契約金額を変更する。

| | | |
|------|-----|--|
| 契約金額 | 変更後 | 763,016,100円 (うち消費税相当額 69,365,100円) |
| | 変更前 | 562,325,500円 (うち消費税相当額 51,120,500円) |
| | 増減 | 200,690,600円 (うち消費税相当額 18,244,600円) |

工期 変更なし (令和5年9月28日から令和7年11月25日まで)