

文京区立関口三丁目公園再整備工事 変更概要

工事場所 文京区関口三丁目2番

- 変更概要
- (1) L型擁壁施工に際し、地盤調査を実施したところ、必要な地盤強度が確保されていないことが判明したため、地盤改良工を追加する。
 - (2) 公園用地の制約から、掘削した発生土の一部について、現場内保管が困難になったため、擁壁の施工に伴う土工数量等を変更する。
 - (3) L型擁壁施工に伴う、地盤改良工法の検討及び準備に時間を要したため、工期を延伸する。

契約金額

変更後	210,335,400円 (うち消費税相当額 19,121,400円)
変更前	198,630,300円 (うち消費税相当額 18,057,300円)
増減	11,705,100円 (うち消費税相当額 1,064,100円)

工期

変更後	令和7年6月25日から令和9年1月7日まで
変更前	令和7年6月25日から令和8年9月30日まで