

文京区立誠之小学校改築その他工事 変更概要

工 事 場 所 文京区西片二丁目14番6号

- 変 更 概 要
- (1) 解体工事時に確認された地中埋設物の撤去工事を追加する。
 - (2) 近隣への騒音・振動・車両通行対策のため、既存建物の解体方法変更及び杭やH形鋼材等の長物資材の寸法変更を行う。
 - (3) 学校運営上必要になった仮設増築教室への電源や給排水設備接続など、インフラ整備工事を追加する。
 - (4) 工事請負契約約款第25条第6項（インフレスライド条項）の規定により契約金額の増額を行う。
 - (5) 改築工事期間の短縮のため、Ⅱ期工事完了後に別途予定していた校庭整備工事を本工事に追加する。

工 期

変 更 後 平成30年11月16日から令和6年6月13日まで

変 更 前 平成30年11月16日から令和5年7月31日まで

増 減 318日

Ⅰ期工事完了 令和3年 7月21日

Ⅱ期工事完了予定 令和6年 6月13日

校舎新築完了	令和5年12月20日
校庭整備完了	令和6年 5月30日

工 事 費

変 更 後 6, 126, 244, 000円

変 更 前 5, 790, 304, 000円

増 減 335, 940, 000円